



АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ

ПРОТОКОЛ

Заседания рабочей группы по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов в Железнодорожном районе, строительство которых осуществляется медленными темпами.

г. Красноярск

10:00

09 ноября 2018 года

Председатель:

Переверзев
Борис
Викторович

– заместитель руководителя администрации Железнодорожного района в городе Красноярске;

Присутствовали:

Муганцев
Владимир
Леонидович

– начальник отдела энергонадзора, служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;

Стасюк
Галина
Юрьевна

– начальник отдела надзора за жилищным строительством, служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;

Мещеряков
Александр
Иванович

– консультант, департамент городского хозяйства администрации города Красноярск;

Звонарева
Оксана
Юрьевна

– главный специалист, отдел недвижимости и земельных отношений администрации Железнодорожного района;

Медяник
Владимир
Петрович

– представитель ООО «АртиСтрой-М»;

ПОВЕСТКА:

Обсуждение вопросов по достройке многоквартирного жилого дома № 213 по ул. Карла Маркса.

ВЫСТУПИЛИ:

Медяник В.П.


- в соответствии с решением рабочей группы от 30.10.2018 в установленной форме направлена заявка в ООО «КрасКом» о технологическом подключении многоквартирного дома № 213 по ул. Карла Маркса;
- договор с МРСК на энергоснабжение не подписан;
- работы по монтажу лифтового оборудования находятся в завершающей стадии, но для 100% готовности необходимо оплатить еще 2,5 млн. рублей;
- для завершения работ по выполнению витражного остекления ведутся поиски нового подрядчика.

Обсудив рассматриваемые вопросы.

РЕШИЛИ:

1. Руководителю ООО «АртиСтрой-М» предоставить проекты договоров с МРСК по технологическому подключению к энергоснабжению многоквартирного дома № 213 по ул. Карла Маркса.
2. ООО «КрасКом» предоставить актуальную информацию о результатах рассмотрения заявки ООО «АртиСтрой-М» по канализованию и решении проблемы подключения наружного водопровода пожаротушения.
3. Пригласить представителя МРСК для всестороннего рассмотрения вопроса по выполнению технологических условий – подключения к энергоснабжению многоквартирного дома № 213 по ул. Карла Маркса.
4. Назначить следующее заседание рабочей группы в здании администрации района (каб.310) на 13.11.2018 в соответствии с графиком опубликованным на сайте Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

Председатель



Б.В. Переверзев

Протокол вела О.Ю. Звонарева