

УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности
руководителя администрации
Ленинского района
в городе Красноярске

Д.Л. Гурьев

«24» апреля 2019 г.



ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов, строительство которых приостановлено или осуществляется медленными темпами, в Ленинском районе города Красноярска

г. Красноярск

14.30

24.04.2019

Председатель – Д.Л. Гурьев – исполняющий обязанности руководителя администрации района.

Присутствовали: Ганчуков Е.В., Носовко П.С., Процкий А.Н., участники долевого строительства.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Вступительное слово Ганчукова Е.В – заместителя министра строительства Красноярского края.

2. Отчет Носовко П.С. о проделанной работе по многоквартирным жилым домам №№1, 2 по ул. Шевченко в Ленинском районе города Красноярска (ЖК "Нойланд-Черемушки):

- Об участии в судебном заседании по делу о банкротстве ООО «Монтаж-Строй»;
- Отчет о выполнении работ по графику производства работ по строительству многоквартирного дома № 1, 2;

3. Принятие протокольных решений.

ПО ВОПРОСУ № 1 СЛУШАЛИ:

Ганчукова Е.В., который представил участников рабочей группы и предложил заслушать Носовко П.С. с отчетом о проделанной работе и достигнутых результатах по заседаниям рабочей группы по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов, строительство которых приостановлено или осуществляется медленными темпами, в Ленинском районе города Красноярска (ЖК «Нойланд-Черемушки»).

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 2 СЛУШАЛИ:

Носовко П.С., который доложил о том, что на 25.04.2019 назначено судебное заседание.

Строительство многоквартирных домов № 1, 2 по ул. Шевченко идет по графику производства работ (с момента начала строительства выполнены следующие работы: на Шевченко №1 привлечена к работе 10 каменщиков вместо 6. Осуществлены поставки строительных материалов, ведутся облицовочные работы, перешли с 13 на 14 этаж. Доставлен материал для установки лестничных пролетов. Подрядная организация приступила к монтажу воздуховода. Осуществляется выбор подрядчика по прокладке электропроводки. Компания «Горизонт» получила аккредитацию на проведение работ по экспертизе уже выполненных объемов. Предлагается начать с дома по ул. Шевченко, 2, потом перейти на дом по ул. Шевченко, 1.

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 3 СЛУШАЛИ:

Ганчукова Е.В., который предложил в судебном заседании 25.04.2019 проявлять дольщикам более активную позицию, принять участие в заседании, выражать свое мнение.

Кроме того, Ганчуков Е.В., поручил применить критерии к распределению финансовых ресурсов во взаимодействии со Стройнадзором к 1 июля 2019 г.

Также Ганчуков Е.В. поручил Гурьеву Д.Л. провести следующее заседание рабочей группы 22.05.2019 г.

Исп: Колесникова А.Д.
264 16 73

