

График производства работ

Объект: Здание №11 со встроенными не жилыми помещениями, расположенное по адресу: г Красноярск, Советский район, жилой район "Слобода Весны"

№ п/п	Статья оборотов	ед. изм.	Остаток работ 01.02.2023	фев.23						мар.23						апр.23						май.23	июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	Примечание							
				6 – 12	Рабоч не, 10	13 – 19	Рабоч не, 34	20 – 28	Рабоч не, 49	итого февраль	1 – 5	Рабоч не, 12	6 – 12	Рабоч не, 12	13 – 19	Рабоч не, 14	20 – 26	Рабоч не, 12	27 – 31	Рабоч не, 23	Итого март	1 – 9	Рабоч не, 38	10 – 16	Рабоч не, 49	17 – 23		Рабоч не, #	24 – 30	Рабоч не, #	итого Апрель	итого Май	итого Май	итого Июнь
Расходы на строительно-монтажные работы																																		
Расходы на общестроительные работы																																		
	Свайное основание	м3	43							20	2	20	2	3	2					43														
	Ростверки	м3	32											12	2	12	2	8	3	32														
	Конструкции железобетонные выше оты 0.000	м2	247			47	8	200	13	247																								
	Наружные стены из кирпича и блоков	м3	633	100	10	220	23	313	33	633																								
	Внутренние перегородки	м2	21 986															2 000	42	1 986	41	3 986	10 000	8 000										
	Мусоропровод	м2	150																			150												
	Противопожарные двери	м2	364																				80	284										
	Монтаж металлических ограждений	тн	50,23																			12	25	13										
	Кровля	м3	929																			929												
	Окна	м2	3 153			100	3	100	3	200	350	10	350	10	350	10	450	13	1 850	350	10	350	10	403	11		1 103							
	Входные группы и витражи нежилая часть	м2	570																				570											
	утеплитель 140 мм	м1	3 986																			2 000	1 986											
	армирование	м0	3 986																			1 800	2 000	186										
	декоративка	м1	3 986																				1 200	2 786										
	краска	м2	3 986																					3 986										
	Фасад НВФ	м2	6 124																			300	11	300	11	300	11	900	1 600	2 000	1 624			
Внутренние отделочные работы жилого часть																																		
	Штукатурка	м2	32 653																				1 750	24	1 750	24	3 500	14 000	15 153					
	Стежка	м2	22 205																				1 350	8	1 350	8	1 350	6 750	14 105					
	Шпателька	м2	55 283																															
	Плитка	м2	13 355																															
	Обои	м2	43 025																															
	Окраска	м2	7 468																															
	Линолеум	м2	16 297																															
	Двери	шт	360																															
	натяжные потолки	м2	17 860																															
	Межкомнатные двери	м2	1 372																															
Расходы на внутренние инженерные системы																																		
	Монтаж лифтового оборудования	шт	4																							2	6	2	2					
	Внутренние сантехнические работы жилого часть	%	100													5	8	5	8	5	8	5	8	5	8	5	8	20	15			40	20	
	ИТП, ПНС	%	100													20	3	20	3	20	3	20	3	20	3	20	3	80	20					
	Внутренние электромонтажные работы жилого часть	%	100													5	18	5	18	5	18	5	18	5	18	5	18	20	30	20	20	10		
	Системы вентиляции жилого часть	%	100																									35					65	
	Автоматизация системы дымоудаления, система пожарной сигнализации, домофонизация	%	100																															
Расходы на наружные сети																																		
Расходы на благоустройство и озеленение																																		
	Благоустройство	%	100																															
	Озеленение	%	100																															
	Малые архитектурные формы	%	100																															
Непредвиденные расходы																																		
Прочие расходы на строительно-монтажные работы																																		
Количество рабочих																																		