

УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности
руководителя администрации
Ленинского района
в городе Красноярске

Д.Л. Гурьев
«10» апреля 2019 г.



ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов, строительство которых приостановлено или осуществляется медленными темпами, в Ленинском районе города Красноярска

г. Красноярск

14.30

10.04.2019

Председатель – Д.Л. Гурьев – исполняющий обязанности руководителя администрации района.

Присутствовали: Ганчуков Е.В., Мещеряков А.И., Носовко П.С., Процкий А.Н., участники долевого строительства.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Вступительное слово Ганчукова Е.В – заместителя министра строительства Красноярского края.

2. Отчет Носовко П.С. о проделанной работе по многоквартирным жилым домам №№1, 2 по ул. Шевченко в Ленинском районе города Красноярска (ЖК "Нойланд-Черемушки):

- Об участии в судебном заседании по делу о банкротстве ООО «Монтаж-Строй»;
- Отчет о выполнении работ по графику производства работ по строительству многоквартирного дома № 1, 2;
- Предоставление информации по погашению задолженности по заработной плате работников ООО «Монтаж-Строй»;

3. Принятие протокольных решений.

ПО ВОПРОСУ № 1 СЛУШАЛИ:

Ганчукова Е.В., который представил участников рабочей группы и предложил заслушать Носовко П.С. с отчетом о проделанной работе и достигнутых результатах по заседаниям рабочей группы по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов, строительство которых приостановлено или осуществляется медленными темпами, в Ленинском районе города Красноярска (ЖК «Нойланд-Черемушки»).

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 2 СЛУШАЛИ:

Носовко П.С., который доложил о том, что 10.04.2019 в судебном заседании отчитался о выполненных работах:

предоставление форм КС-2 за 1 квартал 2019 года на сумму 12,5 млн. руб; строительство многоквартирных домов № 1, 2 по ул. Шевченко идет по графику производства работ (с момента начала строительства выполнены следующие работы: на Шевченко №1 демонтаж внутренних стен пеноблока, начато возведение недостающей кирпичной кладки стен, монтаж грузового подъемника, обеспечивающего поднятие на дом строительного материала, ремонт временного ограждения, электромонтажные работы: подключение сварочного поста, поста охраны, вагончиков, прожекторов, установка розеток, рубильника, ремонт точек подключения, ремонт блока предохранителя, изолятора, обслуживание трансформатора, проверка кабеля), монтаж ИТП, уборка территории и складирование материалов, поставка оборудования для трансформаторной подстанции; по дому №2 готовится инструментальное обследование конструкции дома, проходит возведение башенного крана).

частичное погашение заработной платы сотрудникам ООО «Монтаж-Строй» на сумму 1 236 156 руб;

предоставление документов по сделке на 1 квартиру.

Судебное заседание по делу о банкротстве ООО «Монтаж-Строй» было перенесено на 23.04.2019.

Также доложил, что на текущей неделе ожидается регистрация нежилого помещения в Сосновоборске и, что найден резерв у ООО «Монтаж-Строй» в разрезе дополнительных квартир, на общую сумму в 50 000 000 рублей.

Носовко П.С. сообщил, что появился корпоративный телефон ООО «Монтаж-Строй» - 208-18-48, по которому возможно звонить и задавать вопросы, связанные со строительством ЖК «Нойланд-Черемушки».

Также Носовко П.С. обратился к участникам долевого строительства о поддержке инициативы по продлению договора долевого участия до 3 квартала 2020 г.

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 3 СЛУШАЛИ:

Ганчукова Е.В., который поручил Носовко П.С. увеличить доказательную базу в следующем судебном заседании, так как суд будет смотреть обеспечение финансового оздоровления ООО «Монтаж-Строй», также использовать неделю для работы со Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края по домам №№ 3,4 по ул. Шевченко.

Также Ганчуков Е.В. поручил Гурьеву Д.Л. провести следующее заседание рабочей группы 24.04.2019г.

Исп: Муратова И.А.
262 50 14

