

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель
руководителя администрации
Ленинского района
в городе Красноярске

Д.Л. Гурьев
«10» июля 2019 г.



ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов, строительство которых приостановлено или осуществляется медленными темпами, в Ленинском районе города Красноярска

г. Красноярск

14.30

10.07.2019

Председатель – Д.Л. Гурьев – первый заместитель руководителя администрации района.

Присутствовали: Мещеряков А.И., Носовко П.С., Мулоев К.Д., Таболич О.В., участники долевого строительства.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выступление Мещерякова А.И.
2. Отчет Носовко П.С. о проделанной работе по многоквартирным жилым домам №№ 1, 2 по ул. Шевченко в Ленинском районе города Красноярска (ЖК "Нойланд-Черемушки).
3. Принятие протокольных решений.

ПО ВОПРОСУ № 1 СЛУШАЛИ:

Мещерякова А.И., который представил участников рабочей группы и предложил заслушать Носовко П.С. с отчетом о проделанной работе и достигнутых результатах по заседаниям рабочей группы по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов, строительство которых приостановлено или осуществляется медленными темпами, в Ленинском районе города Красноярска (ЖК «Нойланд-Черемушки»).

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 2 СЛУШАЛИ:

Носовко П.С., который доложил о том, что готов протокол обследования по арматуре на доме по ул. Шевченко, 2, на текущей неделе будет готов протокол обследования по бетону. Строительный кран будет запущен с 11.07.2019. МРСК

Сибири дадут точку подключения на следующей неделе. Продолжаются поставки стройматериалов: смесей, фасадов, газоблока. Кладкой, бетоном, лестничными маршами- материалом обеспечены. По ул. Шевченко, 1 производится монтаж лестничных маршей, оштукатуривание, монтаж фасадов.

Мулоев К.Д. доложил, что проведено наружное водоснабжение, ожидается гидроизоляция, стяжки. На следующей неделе приступают к установке санузлов, на каждом доме работает 23-25 чел. Есть отставание по лестничным площадкам, на 1 доме не сделаны шахты лифта. Установка самих лифтов будет произведена в 2020 году. На входных группах готов общий строй.

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 3 СЛУШАЛИ:

Мещерякова А.И., который поручил Носовко П.С. до конца сентября 2019 г. сделать тепловой контур. Обеспечить доступ участникам долевого строительства в организованном порядке.

Следующее заседание рабочей группы 24.07.2019.

Исп: Колесникова А.Д.
т. 264 16 73

