

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель
руководителя администрации
Ленинского района
в городе Красноярске

_____ для Д.Л. Гурьев
«11» июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов, строительство которых приостановлено или осуществляется медленными темпами, в Ленинском районе города Красноярска

г. Красноярск

14.30

11.06.2019

Председатель – Д.Л. Гурьев – первый заместитель руководителя администрации района.

Присутствовали: Ганчуков Е.В., Мещеряков А.И., Носовко П.С., участники долевого строительства.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Вступительное слово Ганчукова Е.В – заместителя министра строительства Красноярского края.

2. Отчет Носовко П.С. о проделанной работе по многоквартирным жилым домам №№ 1, 2 по ул. Шевченко в Ленинском районе города Красноярска (ЖК "Нойланд-Черемушки):

- Об участии в судебном заседании по делу о банкротстве ООО «Монтаж-Строй»;
- Отчет о выполнении работ по графику производства работ по строительству многоквартирного дома № 1, 2;

3. Принятие протокольных решений.

ПО ВОПРОСУ № 1 СЛУШАЛИ:

Ганчукова Е.В., который представил участников рабочей группы и предложил заслушать Носовко П.С. с отчетом о проделанной работе и достигнутых результатах по заседаниям рабочей группы по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов, строительство которых приостановлено или осуществляется медленными темпами, в Ленинском районе города Красноярска (ЖК «Нойланд-Черемушки»).

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 2 СЛУШАЛИ:

Носовко П.С., который доложил о том, что строительство многоквартирных домов № 1, 2 по ул. Шевченко идет по графику производства работ.

Осуществлены поставки строительных материалов, ведутся облицовочные работы, установка лестничных пролетов. Подрядная организация осуществляет монтаж воздуховода. Компания «Горизонт» проводит работы по экспертизе уже выполненных объемов на доме дома по ул. Шевченко, 2, потом перейдут на дом по ул. Шевченко, 1.

Также доложил, что частично погашена заработная плата сотрудникам ООО «Монтаж-Строй». Закупленных материалов достаточно, приступили к отделочным работам мест общего пользования, работы по кладке в течении июня будут завершены.

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 3 СЛУШАЛИ:

1. Ганчукова Е.В., который поручил Носовко П.С. предоставить договор с «Горизонтом» по первому дому на заседание рабочей группы.
2. Пригласить представителя компании «Горизонт» на заседание рабочей группы, которое планируется провести 26.06.2019.

Исп: Колесникова А.Д.
т. 264 16 73

