

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель руководителя
администрации Центрального
района
в городе Красноярске
_____ Е.А. Трофимов

от 19.03.2020 года
14 час. 30 мин.

ПРОТОКОЛ
рабочего совещания по контролю за ходом строительства
ЖК «Квадро» в Центральном районе г. Красноярска

Совещание вел: Ганчуков Евгений Владимирович – заместитель министра строительства Красноярского края.

Присутствовали: 14 человек согласно приложению.

Слушали:

- Якименка Михаила Геннадьевича – представителя застройщика ООО «СибИнвест» о ходе текущих дел на строительном объекте ЖК «Квадро».

Решили:

1. Жилой дом № 2: продолжить выполнение отделочных работ и работ по монтажу внутренних систем.

О ходе дел проинформировать на следующем совещании.

Ответственные: Якименок М.Г.

Срок: 26.03.2020.

2. Жилой дом № 3: приступить к выполнению работ по устройству кровли, продолжить выполнение работ по устройству внутренних перегородок и стен (ППП), монтажу внутренних систем.

О ходе дел проинформировать на следующем совещании.

Ответственные: Якименок М.Г.

Срок: 26.03.2020.

3. Жилой дом № 4: продолжить выполнение работ по монтажу системы электроснабжения.

О ходе дел проинформировать на следующем совещании.

Ответственные: Якименок М.Г.

Срок: 26.03.2020.

4. Жилой дом № 1: произвести установку крана, приступить к выполнению монолитных работ и работ по кирпичной кладке.

О ходе дел проинформировать на следующем совещании.

Ответственный: Якименок М.Г.

Срок: 26.03.2020.

5. На следующих совещаниях представителю застройщика отчитываться о выполненных на объекте работах с указанием конкретных объемов.

Ответственный: Якименок М.Г.

Срок: 26.03.2020, далее – постоянно.

6. При выполнении работ сотрудникам при себе иметь проектную документацию. Представлять по требованию проектную документацию для ознакомления инспекторам ССН и ЖК КК.

Ответственный: Якименок М.Г.

Срок: постоянно.

7. Определить подрядчика на выполнение работ по монтажу лифтов и представить графики работ.

О ходе дел проинформировать на следующем совещании.

Ответственный: Якименок М.Г.

Срок: 26.03.2020.

8. Во избежание срыва штабов, проводимых непосредственно на объекте (производственные штабы), для получения информации дольщикам посещать совещания, проводимые в администрации района.

Ответственный: дольщики.

Срок: 26.03.2020, далее – постоянно.

9. ССН и ЖК КК провести проверку на предмет выявления нарушений и несоблюдения сроков выполнения строительных работ, в соответствии с графиками, в марте 2020 г.

О ходе дел проинформировать на следующем совещании.

Ответственный: ССН и ЖК КК.

Срок: 26.03.2020.

Вел протокол:

Главный специалист отдела ЖКХ
администрации района



А.А. Ковтун

Список участников

1. **Вигель Александр Николаевич** – прокурор Центрального района города Красноярска;
2. **Ганчуков Евгений Владимирович** – заместитель министра строительства Красноярского края;
3. **Мещеряков Александр Иванович** – консультант департамента градостроительства администрации города Красноярска;
4. **Рагимова Инна Юлиановна** – начальник отдела Главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю;
5. **Таболич Ольга Валериевна** – начальник отдела надзора за строительством объектов второй территориальной зоны Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;
6. **Якименок Михаил Геннадьевич** – представитель застройщика ЖК «Квадро»;
7. **Инициативная группа** – 8 человек.