

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель руководителя
администрации Центрального
района
в городе Красноярске
Е.А. Трофимов

16.01.2020

от 16.01.2020 года
14 час. 30 мин.

ПРОТОКОЛ

рабочего совещания по контролю за ходом строительства
ЖК «Квадро» в Центральном районе г. Красноярска.

Совещание вел: **Ганчуков Евгений Владимирович** – заместитель министр
промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края.

Присутствовали: **14 человек** согласно приложению.

Слушали:

- Якименка Михаила Геннадьевича – представителя застройщика ООО «СибИнвест»
ходе текущих дел на строительном объекте ЖК «Квадро».

Решили:

1. В связи тем, что осуществить запуск модульной котельной до 24.12.2019 г. по временной схеме в строящиеся жилые дома № 2 и № 4 не получилось по причине неисправности котельной, определить новый срок подачи тепла по временной схеме строящиеся жилые дома до 20.01.20 г.

О ходе дел проинформировать на следующем совещании 30.01.20 г;

Ответственные: Якименок М.Г.

Срок: 30.01.2020.

2. Работы по остеклению дома № 3 запланировано начать с 20.01.20 г. и закончить до 06.02.2020 г. Также 20.01.20 г. планируется начать монтаж внутридомовых сетей электроснабжения и водоснабжения.

О ходе дел проинформировать на следующем совещании 30.01.20 г;

Ответственные: Якименок М.Г.

Срок: 30.01.2020.

3. В связи с неисполнением сроков проведения работ по строительству трансформаторной подстанции на данном строительном объекте, сроки выполнения перенести на март 2020 г.

О ходе дел проинформировать на следующем совещании 30.01.20 г;

Ответственные: Якименок М.Г.

Срок: 30.01.2020.

4. На следующем совещании 30.01.20 г. представить утвержденные графики:

- монтажа наружных сетей теплоснабжения, сетей водоснабжения, водоотведения строящимся домам ЖК «Квадро»;

- проведения всех строительных работ на объектах ЖК «Квадро»;

- графики ввода в эксплуатацию жилых домов пообъектно.

Ответственный: Якименок М.Г.

Срок: 30.01.2020.

5. Представить информацию по срокам монтажа лифтов и ИТП.

Ответственный: Якименок М.Г.

Срок: 30.01.20.

Вел протокол:

Начальник отдела ЖКХ
администрации района



О.Ю. Белавин