

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель руководителя  
администрации Центрального  
района  
в городе Красноярске  
Е.А. Трофимов

от 19.12.2019 года  
14 час. 30 мин.

19.12.2019

### ПРОТОКОЛ

рабочего совещания по контролю за ходом строительства  
ЖК «Квадро» в Центральном районе г. Красноярска.

**Совещание вел:** Трофимов Евгений Александрович – первый заместитель руководителя администрации Центрального района в г. Красноярске.

**Присутствовали:** 8 человек согласно приложению.

**Слушали:**

- Трофимова Евгения Александровича – первый заместитель руководителя администрации Центрального района в г. Красноярске, о несоответствии сроков монтажа теплотрассы, запуска модульной котельной и подачи тепла во 2 и 4 дома, строительства трансформаторной подстанции;
- Якименка Михаила Геннадьевича – представителя застройщика ООО «СибИнвест» о ходе текущих дел на строительном объекте ЖК «Квадро».

**Решили:**

1. В соответствии с представленной информацией провести запуск модульной котельной до 24.12.2019 г., и начать подачу теплоснабжения по временной схеме в строящийся жилой дом № 2. До 16.01.2020 начать подачу теплоснабжения по временной схеме в строящийся жилой дом №4. Начать остекление дома № 3 с 25.12.2019 г.- закончить до конца января 2020 г.;

Ответственные: Якименок М.Г.

Срок: 16.01.2020.

2. В связи с неисполнением сроков проведения работ по строительству трансформаторной подстанции на данном строительном объекте, перенести сроки выполнения до 20.01.2020 г.

Ответственные: Якименок М.Г.

Срок: 20.01.2020.

3. В соответствии с полученными техническими условиями от ООО «КрасТЭК», перенести сроки по монтажу теплотрассы на строительную площадку до 06.01.2020 г. Проинформировать о начале строительства на следующем рабочем совещании 16.01.2020 г.

Ответственный: Якименок М.Г.

Срок: 16.01.2020.

4. Определить время проведения еженедельных рабочих встреч на строительной площадке с инициативной группой каждый понедельник в 10.00 ч.

Ответственный: Якименок М.Г.

Срок: постоянно.

**Вел протокол:**

Начальник отдела ЖКХ  
администрации района

О.Ю. Белавин