

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
руководителя администрации
Центрального района
в городе Красноярске
Е.А. Трофимов

от 21.11.2019 года
14 час. 30 мин.

21.11.2019

ПРОТОКОЛ

рабочего совещания по контролю за ходом строительства
ЖК «Квадро» в Центральном районе г. Красноярска.

Совещание вел: Ганчуков Евгений Владимирович – заместитель министра
строительства Красноярского края.

Присутствовали: 10 человек согласно приложению.

Слушали:

- Таболич Ольгу Валерьевну – начальника отдела энергонадзора Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, о результатах проведенной проверки 18.11.2019, где установлено наличие рабочего персонала на 1-ом доме в количестве 3 чел., на 2-ом доме в количестве 2 чел., на 3-ем доме в количестве 2 чел., на 4-ом доме в количестве 10 чел.;
- Ганчукова Евгения Владимировича – заместителя министра строительства Красноярского края, об отсутствии обещанного ранее количества задействованного персонала на строительной площадке ЖК «Квадро». О наложении следственным управлением ареста на имущество фирмы-застройщика, для исключения его использования не по назначению;
- Якименка Михаила Геннадьевича – представителя застройщика ООО «СибИнвест» о ходе текущих дел на строительном объекте ЖК «Квадро».

Решили:

1. Уточнить сроки переносов сроков работ по устройству тепловых контуров и подаче теплоснабжения по временной схеме в строящиеся жилые дома № 2, 3, 4;
Ответственные: Якименок М.Г.
Срок: 05.12.2019.
2. Уточнить сроки проведения работ по строительству трансформаторной подстанции на данном строительном объекте.
Ответственные: Якименок М.Г.
Срок: 05.12.2019.
3. Представить информацию по подключению объектов к наружным инженерным сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения согласованный с ресурсоснабжающими организациями.
Ответственный: Якименок М.Г.
Срок: 05.12.2019 г.

Вел протокол:

Начальник отдела ЖКХ
администрации района

О.Ю. Белавин