

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель
руководителя администрации
Ленинского района
в городе Красноярске

Д.Л. Гурьев
«22» мая 2019 г.



ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов, строительство которых приостановлено или осуществляется медленными темпами, в Ленинском районе города Красноярска

г. Красноярск

14.30

22.05.2019

Председатель – Д.Л. Гурьев – первый заместитель руководителя администрации района.

Присутствовали: Мещеряков А.И., Носовко П.С., Процкий А.Н., заместитель прокурора Ленинского района Че М.А., участники долевого строительства.

Совещание проводится на месте строительства по ул. Шевченко.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Вступительное слово Мещерякова А.И. – консультанта департамента градостроительства администрации города Красноярска.

2. Отчет Носовко П.С. о проделанной работе по многоквартирным жилым домам №№ 1, 2 по ул. Шевченко в Ленинском районе города Красноярска (ЖК "Нойланд-Черемушки):

отчет о выполнении работ по графику производства работ по строительству многоквартирного дома № 1, 2;

ПО ВОПРОСУ № 1 СЛУШАЛИ:

Мещерякова А.И., который представил участников рабочей группы и предложил заслушать Носовко П.С. с отчетом о проделанной работе и достигнутых результатах по заседаниям рабочей группы по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов, строительство которых приостановлено или осуществляется медленными темпами, в Ленинском районе города Красноярска (ЖК «Нойланд-Черемушки»).

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 2 СЛУШАЛИ:

Носовко П.С., который доложил о выполненных работах: строительство многоквартирных домов № 1, 2 по ул. Шевченко идет по графику производства работ (с момента начала строительства выполнены

следующие работы: на Шевченко №1 смонтировали часть оконных проемов, укладка кровли ТП1 и оштукатурка, закуплено оборудование для ТП 1, монтаж грузового подъемника, по Шевченко 2 подписан договор с «Горизонтом» об уступке на 25 квартир, смонтирован тепловой контур (приборы, регулирующие тепло).

Так же доложил, о частичном погашении заработной платы сотрудникам ООО «Монтаж-Строй», комплектация в материалах достаточная, приступили к отделочным работам мест общего пользования, работы по кладке в течении июня будут завершены.

По Шевченко д.1 на вентиляции работают 2-3 человека, на сантехнике 4-6 человека, на материалах ПГ - заступают 2 бригады по 6 человек. Кровельные работы в мае закончатся, переговоры с «Караван» и «Аревера» по продаже квартир.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1) Носовко П.С. совместно с инициативной группой дать интервью о возобновлении строительства для привлечения новых дольщиков.

РЕШИЛИ:

- 1) На следующее совещание предоставить план работ на квартал;
- 2) Доложить о решении вопроса по получению технических условий всех видов теплоснабжения;
- 3) Вопросы по освещению территории, ремонту забора, открытые оконные рамы, мусор на территории стройки.

Исп: Терещенко Е.С.
264-14-81

