


УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель руководителя
администрации
Ленинского района
в городе Красноярске


М.В. Бархатов
« 20 » 10 / 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 1
заседания рабочей комиссии

г. Красноярск

15.00

24.10.2018

Председатель – Ганчуков Е.В.
Секретарь – Немировец С.И.

Присутствовали: человека.
Ганчуков Е.В., Бархатов М.В., Мещеряков А.И., дольщики.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Вступительное слово.

Докладчик:

Ганчуков Е.В. – заместитель министра строительства Красноярского края.

2. Работа строительной компании «Монтаж-строй».

Докладчик:

Носовко П.С.

3. Обсуждение.

4. Заключительное слово

Докладчик:

Ганчуков Е.В. – заместитель министра строительства Красноярского края.

ПО ВОПРОСУ № 1 СЛУШАЛИ:

Ганчукова Е.В.

Е.В. проинформировал о работе комиссии, в которую вошли представители министерства строительства Красноярского края, службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, представители строительной компании, участники долевого строительства.

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 2 СЛУШАЛИ:

Носовко П.С.

П.С. доложил о строительных работах, которые начнутся с 15 ноября. Наметил следующие работы, которые необходимо сделать до 31.10.2018 г.

- Заключение договора с Генподрядчиком;
- Провести расконсервацию объекта;
- Установить забор с соответствующей информацией;
- Провести лабораторные исследования конструкций;
- Заключение договора с «Красноярскэнергосбыт» по электрификации стройплощадки;
- Назначить руководителя проекта, подготовить соответствующие приказы;
- Подготовить график строительных работ;
- Восстановить договор с проектировщиками.

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 3:

Ганчуков Е.В. задал вопрос представителю службы строительного надзора и жилищного контроля о нововведениях в законодательстве. Представитель пояснил, что строительной компании необходимо на каждый объект открыть банковские счета, движение денег осуществлять через эти счета, зарегистрировать проектную декларацию, получить уведомление у службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края о возобновлении строительства.

Прошло обсуждение.


ПО ВОПРОСУ № 4 СЛУШАЛИ:

Ганчуков Е.В. в заключении подчеркнул, что необходимо начать возобновлять договоры с ресурсоснабжающими предприятиями.

Ганчуков Е.В. поручил:
Бархатову М.В.

Следующее заседание
провести 31.10.2018 г.

Первый заместитель руководителя
администрации района



М.В. Бархатов

Исп: Немировец С.И.