

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель  
руководителя администрации  
Центрального района  
в городе Красноярске  
\_\_\_\_\_ Е.А. Трофимов

от 24.10.2019 года  
14 час. 30 мин.

## ПРОТОКОЛ

рабочего совещания по контролю за ходом строительства  
ЖК «Квадро» в Центральном районе г. Красноярска.

**Совещание вел:** Ганчуков Евгений Владимирович – заместитель министра строительства Красноярского края.

**Присутствовали:** 9 человек согласно приложению.

**Слушали:** Якимёнка М.Г. – представителя застройщика ЖК «Квадро», о текущем состоянии дел по каждому из 4-х строящихся жилых домах, в какой стадии строительства они находятся, соответствие поэтапных сроков строительства утвержденному графику производства работ. Кроме того, обозначены сроки переносов следующих сроков начала и окончания работ:

- устройство теплового контура в домах № 2 к 17.10.2019 г. (не выполнено, перенос до 07.11.2019 г.); № 4 к 27.10.2019 г. (не выполнено, перенос до 07.11.2019 г.); в домах № 3 к 31.10.2019 г. (перенос до 30.11.2019 г.); № 1 к 30.11.2019 г. (перенос до 30.12.2019 г.).

- подача теплоснабжения по временной схеме в строящиеся дома (№ 2, 4 к 28.11.2019 г.);

- монтаж трансформаторной подстанции (до 30.11.2019 г.), и ИТП (до 30.12.2019 г.).

- Таболич Ольгу Валерьевну – начальника отдела энергонадзора Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, о динамике выполнения видов работ по объектам за период с момента проведения предыдущего штаба ( 1 дом по перекрытиям– 0,5%, 2 дом по внутр. системам – 1%, 3 дом– 0 %, 4 дом крыша - 3%, отделка – 0,5%).

- Рагимову Инна Юлиановна – начальника отдела Главного следственного Управления ГУ МВД России по Красноярскому краю, о наличии неправомερных действиях субподрядных организаций, в части невыполнения договорных обязательств.

### Решили:

1. Представить графики и журналы проведения строительных работ в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;

Ответственный: Якименок М.Г.

Срок: 30.10.2019.

2. Службе строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края провести анализ статистики прироста процентов выполнения видов работ по объектам с июня 2019 г.

Ответственные: Таболич О. В.

Срок: 07.11.2019.

3. Представить информацию по Росреестру.

Ответственный: Якименок М.Г.

Срок: 07.11.2019 г.

4. Представить проект подключения объектов к сетям водоснабжения и водоотведения согласованный с ООО «КрасКом».

Ответственный: Якименок М.Г.

Срок: 07.11.2019 г.

**Вел протокол:**

Начальник отдела ЖКХ  
администрации района



О.Ю. Белавин

### Список участников

1. **Ганчуков Евгений Владимирович** – заместитель министра ЖКХ Красноярского края;
2. **Трофимов Евгений Александрович** – первый заместитель руководителя администрации Центрального района в г. Красноярске;
3. **Мещеряков Александр Иванович** – консультант департамента градостроительства;
4. **Таболич Ольга Валерьевна** – начальник отдела энергонадзора Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;
5. **Рагимова Инна Юлиановна** – начальник отдела Главного следственного Управления ГУ МВД России по Красноярскому краю;
6. **Якименок Михаил Геннадьевич** – представитель застройщика ЖК «Квадро»;
7. **Инициативная группа** - 3 человека.