

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
руководителя администрации
Центрального района
в городе Красноярске
_____ Е.А. Трофимов

от 26.09.2019 года
14 час. 30 мин.

ПРОТОКОЛ

рабочего совещания по контролю за ходом строительства
ЖК «Квадро» в Центральном районе г. Красноярска.

Совещание вел: Ганчуков Евгений Владимирович – заместитель министра
строительства Красноярского края.

Присутствовали: 9 человек согласно приложению.

Слушали: Якимёнка М.Г. – представителя застройщика ЖК «Квадро», о текущем
состоянии дел по каждому из 4-х строящихся жилых домах, в какой стадии
строительства они находятся, соответствие поэтапных сроков строительства
утвержденному графику производства работ. Кроме того, обозначены следующие
сроки начала и окончания работ:

- устройство теплового контура в домах № 2, 4 к 17.10.2019 г.; в домах № 1, 3 к
31.10.2019 г.
- подача теплоснабжения по временной схеме в строящиеся дома (доклад о начале
строительства наружных сетей к следующему штабу 10.10.2019);
- монтаж трансформаторной подстанции и ИТП к 31.10.2019 г..

Таболич Ольгу Валерьевну – начальника отдела энергонадзора Службы
строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, о количестве
рабочих по каждому объекту на момент проверки (1 дом- 6 чел., 2 дом – 13 чел., 3
дом – 20 чел., 4 дом – 13 чел.). О динамике выполнения видов работ по объектам за
период с момента проведения предыдущего штаба (1 дом по перекрытиям – 0,5%, 2
дом по окнам и полам – 4%, 3 дом по стенам – 0,5 %, 4 дом по перегородкам и
стенам, оштукатуриванию - 1%).

Решили:

1. Завести и представлять на каждое из последующих заседаний штаба
журнал выдачи заданий подрядным организациям;
Ответственный: Якименок М.Г.
Срок: 10.10.2019 и далее.
2. Назначить дату и время посещения дольщиков по вопросам актов
взаимозачета.
Ответственные: Якименок М.Г.
Срок: 10.10.2019 г.
3. Представить информацию по Росреестру.
Ответственный: Якименок М.Г.
Срок: 10.10.2019 г.

Вел протокол:

Начальник отдела ЖКХ
администрации района



О.Ю. Белавин

Список участников

1. **Ганчуков Евгений Владимирович** – заместитель министра ЖКХ Красноярского края;
2. **Трофимов Евгений Александрович** – первый заместитель руководителя администрации Центрального района в г. Красноярске;
3. **Мещеряков Александр Иванович** – консультант департамента градостроительства;
4. **Таболич Ольга Валерьевна** – начальник отдела энергонadzора Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;
5. **Рагимова Инна Юлиановна** – начальник отдела Главного следственного Управления ГУ МВД России по Красноярскому краю;
6. **Якименок Михаил Геннадьевич** – представитель застройщика ЖК «Квадро»;
7. **Инициативная группа** - 3 человека.