

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель руководителя
администрации Центрального
района
в городе Красноярске
_____ Е.А. Трофимов

30.01.2020

от 30.01.2020 года
14 час. 30 мин.

ПРОТОКОЛ

рабочего совещания по контролю за ходом строительства
ЖК «Квадро» в Центральном районе г. Красноярска.

Совещание вел: Ганчуков Евгений Владимирович – заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края.

Присутствовали: 14 человек согласно приложению.

Слушали:

- Якименка Михаила Геннадьевича – представителя застройщика ООО «СибИнвест» о ходе текущих дел на строительном объекте ЖК «Квадро».

Решили:

1. Осуществить в полном объеме запуск отопления по временной схеме в строящемся жилом доме № 2. Предоставить технические условия на подключение наружных инженерных сетей, а также начать работы по строительству наружных сетей теплоснабжения для строящихся объектов ЖК «Квадро».

О ходе дел проинформировать на следующем совещании 13.02.20 г.

Ответственные: Якименок М.Г.

Срок: 13.02.2020.

2. Работы по остеклению дома № 3 закончить до 06.02.2020 г. Начать монтаж дверей, внутридомовых сетей электроснабжения, тепло-, водоснабжения.

О ходе дел проинформировать на следующем совещании 13.02.20 г.

Ответственные: Якименок М.Г.

Срок: 13.02.2020.

3. В связи с неисполнением сроков проведения работ по строительству трансформаторной подстанции на данном строительном объекте, сроки выполнения перенести на март 2020 г.

О ходе дел проинформировать на следующем совещании 13.02.20 г.

Ответственные: Якименок М.Г.

Срок: 13.02.2020.

4. Представить графики работ по монтажу лифтов до 20.02.20 г.

Ответственный: Якименок М.Г.

Срок: 20.02.2020.

5. Определить предварительные сроки окончания строительства жилых домов ЖК «Квадро»: 2 дом – июнь 2020 г.; 3, 4 дома – сентябрь 2020 г.; 1 дом – декабрь 2020 г.

Ответственный: Якименок М.Г.

Срок: постоянно.

Вел протокол:

Начальник отдела ЖКХ
администрации района



О.Ю. Белавин