




АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ

УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности
руководителя администрации
Железнодорожного района
в городе Красноярске


А.В. Пупышев

ПРОТОКОЛ

Заседания рабочей группы по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов в Железнодорожном районе, строительство которых осуществляется медленными темпами.

г. Красноярск

14:30

30 октября 2018 года

Председатель:

Пупышев –
Александр
Викторович

– исполняющий обязанности руководителя администрации Железнодорожного района в городе Красноярске;

Присутствовали:

Васильев
Владимир
Иванович

– начальник отдела жилищного строительства, министерство строительства Красноярского края;

Стасюк
Галина
Юрьевна

– начальник отдела надзора за жилищным строительством, служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;

Мещеряков
Александр
Иванович

– консультант, департамент городского хозяйства администрации города Красноярск;

Звонарева
Оксана
Юрьевна

– главный специалист, отдел недвижимости и земельных отношений администрации Железнодорожного района;

Орлов
Александр
Владимирович

– заместитель генерального директора по развитию, ООО «КрасКом»;

Медяник
Владимир
Петрович – представитель ООО «АртиСтрой-М»;

Емельянчик
Светлана
Владимировна – представитель ООО «АртиСтрой-М»;

Райденская
Елена
Викторовна – представитель инициативной группы.

ПОВЕСТКА:

Обсуждение вопросов по достройке многоквартирного жилого дома № 213 по ул. Карла Маркса.

ВЫСТУПИЛИ:

Медяник В.П. – Готовность дома на сегодняшний день составляет 90%. Произведена финишная отделка с 1 по 15 этаж, теплоснабжение смонтировано по проекту, система водоснабжения готова.

Главные причины задержки завершения строительства дома – это отсутствие средств – всего около 88 млн. рублей, в том числе изменение точки врезки канализации требует - 19 млн. рублей, подключение электроэнергии – 48 млн. руб.

Орлов А.В. – ООО «АртиСтрой-М» необходимо подать новую заявку о технологическом подключении в ООО «КрасКом» по установленной форме, подписать договор о подключении к системам тепло, вода и электроснабжения (возможно и с отлагательными условиями).

Обсудив рассматриваемые вопросы.

РЕШИЛИ:

1. Руководителю ООО «АртиСтрой-М» направить по установленной форме заявку в ООО «КрасКом» о технологическом подключении многоквартирного дома № 213 по ул. Карла Маркса.
Ответственный: ООО «АртиСтрой-М». Срок: до 01.11.2018.
2. Предоставить информацию о результатах рассмотрения заявки о технологическом подключении ООО «АртиСтрой-М».
Ответственный: ООО «КрасКом». Срок: 09.11.2018.
3. Следующее заседание рабочей группы назначить на 09.11.2018 в 10:00 по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 160, каб.310.