

ПРОТОКОЛ

Заседания рабочей группы с участием представителей общественных объединений обманутых дольщиков, застройщиками

г. Сосновоборск

21.10.2019г.

Присутствовали:

Секретарь: Черткова О.Л.

Члены комиссии: Пономарев С.А. , Жеравкова Н.Г., Крюкова Ю.В. , Шаталова О.А., Свентицкая Н.Е.

С участием:

- Ганчуков Е.В.заместитель министра строительства Красноярского края;
- Представителей общественных объединений обманутых дольщиков жилой дом №9, 14Б;
- Директор ООО «СибБытСтрой» Д.В.Шульга;
- Участники долевого строительства жилого дома №15, 6 подъезд;

Повестка дня:

1. Текущая информация о мероприятиях по достройке жилых домов №9, 14Б.
2. О ходе строительства жилого дома №15, 6 подъезд.

1. По вопросу выступал Ганчуков Е.В.заместитель министра строительства Красноярского края. Сообщил, что финансовый вопрос с достройкой жилых домов №9, 14Б полностью решен. Возобновления строительства данных домов ожидается в 2020 году.

2. По второму вопросу выступал директор ООО «СибБытСтрой» Шульга Д.В. сообщил о перечне основных работ проделанных за период в 6 подъезде. Ответил на ряд вопросов, таких как: сроки сдачи 6 подъезда, плохое качество отделки, медленные темпы строительства. Планируемые сроки завершения отделочных работ ноябрь 2019 года.

Секретарь рабочей группы



Черткова О.Л.