



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Московская ул., 155, пгт Емельяново, 663020  
факс 278-89-79, телефон 278-89-78,  
226-32-55, 8(39133)2-41-50  
E-mail: admin@krasemel.ru

04.11.2018

№ 3776

на № \_\_\_\_\_

Заместителю \_\_\_\_\_ министра  
строительства Красноярского края

Е.В. Ганчукову

О направлении протокола

Уважаемый Евгений Владимирович!

Направляем в Ваш адрес протокол заседания межведомственной рабочей группы по осуществлению контроля строительных работ производимых на территории Емельяновского района от 02.11.2018 г.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

И.о. первого заместителя Главы района

В.Д. Ларченко

**Протокол рабочего заседания  
межведомственной рабочей группы**

по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов,  
строительство которых приостановлено или осуществляется медленными  
темпами

02.11.2018 г.  
11 ч. 00 мин.

Красноярский край,  
Емельяновский район,  
пгт. Емельяново

**Председествовал:** Ларченко Вадим Дмитриевич – и.о. первого заместителя  
Главы Емельяновского района – заместитель председателя межведомственной  
рабочей группы

**Присутствовали:**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| Ганчуков Евгений Владимирович | - заместитель министра строительства<br>Красноярского края  |
| Кольман Виталий Иосифович     | - и.о. руководителя МКУ «Управление<br>строительства, жилищно – коммунального<br>хозяйства и экологии администрации<br>Емельяновского района» |
| Бычков Олег Александрович     | - Глава администрации поселка Емельяново<br>Емельяновского района   |
| Конопелько Артем Иванович     | - и.о. начальника отдела архитектуры  |
| Третьяков Михаил Владимирович | - конкурсный управляющий<br>ООО «СтройИнвест»   |
| Улендеев Сергей Петрович      | - специалист осуществляющий подготовку<br>документов для ввода дома №5 в<br>эксплуатацию  |
| Рожанская Надежда Степановна  | - участник долевого строительства ООО<br>«СтройИнвест»  |
| Чурбанова Ольга               | - участник долевого строительства ООО<br>«СтройИнвест»  |
| Буда Марина Ивановна          | - участник долевого строительства ООО<br>«Новалэнд»   |

Лоханская Клавдия Григорьевна	- участник долевого строительства ООО «Новалэнд»
Брюханова Ирина Владимировна	- участник долевого строительства ООО «Новалэнд»
Ехновецкий Геннадий Геннадьевич	- председатель МОО «Ассоциация Многодетных Семей Емельяновского района»
Соколов Леонид Владимирович	- руководитель МКУ "Управление социальной защиты населения администрации Емельяновского района"

### **Повестка совещания**

Строительство многоквартирных жилых домов, строительство которых приостановлено или осуществляется медленными темпами

#### **Решили:**

1. Принять к сведению информацию конкурсного управляющего ООО «СтройИнвест» о проведении инвентаризации имущества. Для понимания стоимости необходимой для завершения строительства объектов долевого строительства расположенных по адресу: Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Посадская, д. №№ 4,5,8 необходимо представить участникам долевого строительства локально – сметные расчеты и дефектные ведомости. Специализированные организации отказывают в оказании услуги в связи с отсутствием технической документации. Конкурсный управляющий ООО «СтройИнвест» обратился в Арбитражный суд Красноярского края об истребовании технической документации от Фоменко П.Е.

2. Администрации поселка Емельяново представить копии проектной документации являющееся основанием выдачи разрешения на строительство 2-х этажных многоквартирных жилых домов блокированной застройки расположенных по адресу: Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Посадская, д. №№ 4,5,8.

Срок исполнения: 06.11. 2018 г.

Ответственный: Бычков О.А.

2. МКУ «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» совместно с администрацией поселка Емельяново при участии ООО «СтройИнвест» подготовить дефектную ведомость и локально-сметный расчет на общестроительные работы по объектам расположенным по адресу: пгт. Емельяново, ул. Посадская, д. №№ 4,5,18. Представить в адрес межведомственной рабочей группы администрации Емельяновского района.



Срок исполнения: 07.11.2018 г.

Ответственный: Кольман В.И., Бычков О.А., Третьяков М.В.

3. Принять к сведению информацию Главы администрации поселка Емельяново (Бычков О.А.) о внесении на рассмотрение на сессии Емельяновского поселкового Совета депутатов вопроса о внесении в бюджет поселка на 2019 год денежных средств на покупку насосного оборудования для организации теплоснабжения объектов долевого строительства, расположенных по адресу: пгт. Емельяново, ул. Посадская, д. №№ 4,5,18.

Срок исполнения: 09.11.2018 г.

Ответственный: Бычков О.А.

4. Администрации поселка Емельяново подготовить локально – сметный расчет для восстановления участка теплоснабжения и водоснабжения от котельной «Совхоз» до узлового колодца расположенного в районе дома № 5 по ул. Посадская пгт. Емельяново.

Срок исполнения: 06.11.2018 г.

Ответственный: Бычков О.А.

6. Принять к сведению информацию ООО «Новалэнд» о подготовке технического плана объекта долевого строительства расположенного по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, п.Солонцы, мкр. Сиреневый дворик, д. 5.

Рекомендовано ООО «Новалэнд» представить копии договора на изготовление технического плана в адрес межведомственной рабочей группы администрации Емельяновского района.

Срок исполнения: 20.11.2018 г.

Ответственный: Улендеев С.П.

7. ООО «Новалэнд» представить в адрес межведомственной рабочей группы администрации Емельяновского района акты о выполнении технических условий по электроснабжению, водоотведению и водоснабжению объекта долевого строительства расположенного по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, п.Солонцы, мкр. Сиреневый дворик, д. 5.

Срок исполнения: 09.11.2018 г.

Ответственный: Улендеев С.П.

8. ООО «Новалэнд» обратиться в МКУ «Управление земельно – имущественных отношений и архитектурны администрации Емельяновского района Красноярского края» с заявлением о вводе в эксплуатацию объекта долевого строительства расположенного по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, п.Солонцы, мкр. Сиреневый дворик, д. 5.

Срок исполнения: 12.11.2018 г.

Ответственный: Улендеев С.П.

9. ООО «Новалэнд» представить в адрес межведомственной рабочей группы администрации Емельяновского района заключение экспертизы объекта капитального строительства «Газоснабжение котлов отопления в квартале 24

