

Утверждено:

приказом Службы строительного
надзора и жилищного контроля

Красноярского края

от « 30 » апреля 2014 г. № 90-п

Заключение

технической комиссии по установлению причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на объекте капитального строительства «Школа на 165 учащихся в с. Нижние Куряты Каратузского района», по адресу: Красноярский край, Каратузский район, с. Нижние Куряты, ул. Солнечная, 10.

« 30 » апреля 2014 г.

г. Красноярск

Приказом службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края № 12-п от 03.02.2014, назначена техническая комиссия в составе:

Председатель комиссии

Пряничников Андрей Евгеньевич – руководитель службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

Заместитель председателя комиссии

Савельев Геннадий Юрьевич – заместитель руководителя службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края

Секретарь комиссии

Моткова Лидия Николаевна – государственный инспектор отдела надзора за строительством дорог и промышленных объектов службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

Члены комиссии

Гетман Игорь Сергеевич – начальник отдела надзора за строительством дорог и промышленных объектов службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

Муганцев Владимир Леонидович — начальник отдела энергонадзора службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

Булак Андрей Львович – начальник отдела службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края.

1. Причина создания технической комиссии

В службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края 20.01.2014 г. поступило извещение о возникновении аварийной ситуации при строительстве о произошедшем 18.01.2014 г. в 14 ч. 30 минут несчастном

случае со смертельным исходом на объекте капитального строительства «Школа на 165 учащихся в с. Нижние Куряты Каратузского района», по адресу: Красноярский край, Каратузский район, с. Нижние Куряты, ул. Солнечная, 10, с работником ООО «КрасСтройГарант» Гранкиным Александром Владимировичем, 1972 года рождения.

В соответствии со ст. 62 Градостроительного кодекса РФ — расследование случаев причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц (далее-причинение вреда) в результате нарушений законодательства о градостроительной деятельности, п. 4 Порядка установления исполнительными органами государственной власти Красноярского края причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Совета администрации края от 22.06.07 № 244-п, проведен осмотр объекта на месте (акт № 174-ГСН от 20.01.2014, приказ № 174-ГСН от 20.01.2014), по результатам которого, принято решение о создании технической комиссии.

Приказом № 12-п от 03.02.2014 создана техническая комиссия по установлению причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на вышеуказанном объекте капитального строительства, определен состав комиссии и порядок работы комиссии.

Строительство вышеуказанного объекта капитального строительства осуществляется в соответствии с разрешением на строительство № RU24190601-34 от 02.08.2013.

Обстоятельства несчастного случая: 18.01.2014 к работе по срезке свай приступила бригада из 3 человек Кочетков К.Г., Лукашов С.В., Косых К.Г.

В рамках договора подряда Кочетков В.А. срезал арматуру подрубленной сваи № 389, а Косых К.Г. и Лукашов С.В. страховали его от преждевременного падения сваи. Гранкин А.В. выполнял работы по изготовлению каркасов в арматурном цехе, расположенном в 70-80 м от места происшествия вдоль ряда 26 блока «В». После окончания срезки сваи № 389, Косых К.Г. и Лукашов С.В. перестали осуществлять страховку сваи, для того, чтобы она упала. В это время Гранкин А.В. оказался в опасной зоне падения сваи № 389, в результате чего обрубленная часть сваи № 389 упала на проходившего мимо Гранкина А.В.

Гранкин А.В. получил травму не совместимую с жизнью.

На основании п.13 Совета администрации края № 244-п комиссии необходимо решить следующие задачи:

- установить факт нарушения законодательства о градостроительной деятельности, определить существо нарушения, а также обстоятельства, его повлекшие;
- проверить соблюдение при осуществлении градостроительной деятельности технических регламентов, а при их отсутствии — строительных норм и правил, государственных стандартов, других нормативных правовых актов РФ, подлежащих обязательному исполнению;
- установить причинно-следственную связь между нарушением законодательства о градостроительной деятельности и возникновением вреда, а также обстоятельства, указывающие на виновность лиц.

Генеральным подрядчиком ООО «Вектор 95» представлены следующие

документы:

1. Проект организации строительства шифр 835-12-ПОС том 6;
2. Проект производства работ шифр 835-12-ППР;
3. Разрешение на строительство № RU24190601-34 от 02.08.2013;
4. Договор № 297-01.4-13 от 19.08.2013;
5. Договор подряда № 151 от 01.11.2013;
6. Акт допуск для производства строительно-монтажных работ от 22.10.2013;
7. Копия листа из журнала инструктажа ООО «КрасСтройГарант»;
8. Объяснительная Кочеткова В.А.;
9. Объяснительная Барткус В.И.;
10. Объяснительная Лукашова С.В.;
11. Объяснительная Косых К.С.

Подрядчиком ООО «КрасСтройГарант» представлен Акт о расследовании несчастного случая с пострадавшим Гранкиным А.В. без номера и даты.

Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края 20.01.2014 проведен осмотр объекта на месте (приказ № 174-ГСН от 20.01.2014) из которого следует, что на объекте выполнены работы по забивке свай блоков Б, А, Д, Г и устройству ростверков блоков Б и А. При проведении осмотра выявлено хаотичное загромождение свайного поля, срубленные оголовки свай длиной до трех метров не складированы, затрудняя проход к рабочим местам.

В соответствии с п. 6.2.3 СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», охрану строительной площадки, соблюдение на строительной площадке требований по охране труда, охрану окружающей среды, безопасность строительных работ для окружающей территории и населения, а также выполнение разного рода требований административного характера, установленных настоящими нормами, другими действующими нормативными документами или местным органом самоуправления, обеспечивает застройщик.

В соответствии с п.4.4 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», участники строительства объектов (заказчики, проектировщики, подрядчики, поставщики, а также производители строительных материалов и конструкций, изготовители строительной техники и производственного оборудования) несут установленную законодательством ответственность за нарушения требований нормативных документов в области строительства.

На основании установленных технической комиссией причин и изученных документов, представленных заинтересованными лицами, комиссия устанавливает факт нарушения законодательства о градостроительной деятельности юридическими лицами КГКУ «Управление капитального строительства», ООО «Вектор 95», ООО «КрасСтройГарант»:

- в нарушение п. 4.18 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», Постановления № 122 от 17.09.2002 «О своде правил «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», п. 5.7 СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация

строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» – в проекте производства работ (шифр 835-12-ППР), разработанному ООО «Вектор 95» не разработаны мероприятия по приведению свай на проектную отметку, отсутствует перечень мероприятий по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.

- в нарушение п. 4.8 - 4.9 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» - перед началом работ в условиях производственного риска не выделены опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ (опасной зоной при срубке голов свай считается круговая зона вблизи срубаемой сваи с радиусом, равным длине выступающей над землей части сваи плюс 5 м; все опасные зоны на площадке должны быть обозначены хорошо видимыми предупредительными знаками и надписями).
- в нарушение п. 5.6 СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» - подрядной организацией ООО «КрасСтройГарант» не разработана организационно-технологическая документация по срубке свай ручным способом, не предусмотрены меры, исключающие внезапное падение срезаемой части сваи, вопросы безопасности (в ППР, разработанный генподрядной организацией ООО «Вектор 95», не разработаны вопросы, методы и способы безопасной срезки свай).
- в нарушение п. 4.6 СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», п.5 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» - при строительстве объекта подрядной организацией ООО «КрасСтройГарант» не организована работа по обеспечению безопасности труда на строительной площадке, отсутствует контроль со стороны директора ООО «КрасСтройГарант» Хамова К.Н. за ходом выполнения работ, обеспечения дисциплины на производстве и обеспечения безопасности работников (ООО «КрасСтройГарант» не представлены приказы о назначении ответственных лиц за обеспечение охраны труда, как в целом по ООО «КрасСтройГарант», так и непосредственно на объекте; не представлены удостоверения по охране труда ответственных лиц; не организовано проведение проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда и т.д.)
- в нарушение п.6.2.4 СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», п.4.7 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», п.3.6 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» - не обеспечен надлежащий контроль со стороны генподрядной организации ООО «Вектор 95» за действиями подрядной организации ООО «КрасСтройГарант» в области обеспечения безопасных условий труда.

- в нарушение п. 4.4. СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» - не в полной мере осуществляется строительный контроль со стороны КГКУ «УКС», в части охраны труда и техники безопасности.

Заключение технической комиссии:

1. Причиной нарушения законодательства о градостроительной деятельности, в результате которого был причинен вред жизни работнику ООО «КраСтройГарант» Гранкину А.В. явилось:

- отсутствие необходимого уровня контроля со стороны генподрядной организации ООО «Вектор 95», подрядной организации ООО «КрасСтройГарант», не достаточный контроль со стороны заказчика КГКУ «Управление капитального строительства», что предусмотрено п.6 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ.

Проголосовали:

за «__5__», против «__0__», воздержались «__0__».

Рекомендации технической комиссии:

1. КГКУ «УКС» - усилить контроль, при осуществлении строительства объектов капитального строительства, в части обеспечения безопасных условий труда (наличие необходимой организационно- технологической документации).

2. ООО «Вектор 95» - проекты производства работ разрабатывать в соответствии с п. 4.18 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», Постановления № 122 от 17.09.2002 «О своде правил «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», п. 5.7 СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», усилить контроль за работой подрядных организаций в части выполнения мероприятий по безопасности труда, за состоянием условий труда на строительном объекте.

3. ООО «КрасСтройГарант» - обеспечить выполнение законодательства РФ в области обеспечения безопасности при строительстве объектов капитального строительства.

Председатель комиссии:
руководитель службы строительного
надзора и жилищного контроля
Красноярского края

Заместитель председателя комиссии:
Заместитель руководителя службы

А.Е. Пряничников

строительного надзора и жилищного
контроля Красноярского края

Г.Ю. Савельев

Члены комиссии:

Начальник отдела службы по
контролю в области
градостроительной деятельности
Красноярского края

Начальник отдела
надзора за строительством дорог
и промышленных объектов
службы строительного надзора
и жилищного контроля
Красноярского края

Начальник отдела энергонадзора
службы строительного надзора
и жилищного контроля
Красноярского края



А.Л. Булак

И.С. Гетман

В.Л. Муганцев