СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО "СЗ "Преображенский 12"
_____ Г.Н.Худых
"10" 02 2023 г.

График производства работ

Объект: Здание №12 со встроенными не жилыми помещениями, расположенное по адресу: г Красноярск, Советский район, жилой район "Слобода Весны"

№ п/п	Статья оборотов	ед. изм.		Остаток работ 01.02.2023	фев.23							мар.23										апр.23	май.23	июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	Примечание
					6 -- 12	Рабочие,	13 -- 19	Рабочие,	20 -- 28	Рабочие,	итого февраль	1 -- 5	Рабочие, чел.	6 -- 12	Рабочие, чел.	13 -- 19	Рабочие, чел.	20 -- 26	Рабочие,	27 -- 31	Рабочие, чел.	Итого март	итого Апрель	итого Май	итого Май	итого Июль	итого Август	итого Сентябрь	
Расходы на строительно-монтажные работы						-		11		21			52		58		58		57		65								
	Расходы на общестроительные работы																												
	Внутренние перегородки	м2	- 0,00	11 127							-	800	17	800	17	800	17	800	17	800	17	4 000	7 127	-	-	-	-	-	
	Мусоропровод	м.пог	-	150							-											-	150	-	-	-	-	-	
	Противопожарные двери	шт	-	96							-											-	-	-	96	-	-	-	
	Монтаж металлических ограждений	тн	- 0,00	50,23							-											-	-	27	23	-	-	-	
	Окна внутренняя отделка	м2	- 503,00	600							-											-	1 103	-	-	-	-	-	
	Входные группы и витражи нежилая часть	м2	-	570							-											-	480	90	-	-	-	-	
	Утеплитель 140 мм	м1	-	3 986			120	3	120	3	240	400	8	400	8	400	8	400	8	400	8	2 000	1 746	-	-	-	-	-	
	армирование	м0	-	3 986							-			200	1	600	2	600	2	586	2	1 986	1 600	400	-	-	-	-	
	декоративка	м1	-	3 986							-											-	386	3 600	-	-	-	-	
	краска	м2	-	3 986							-											-	-	3 986	-	-	-	-	
	Фасад НВФ	м2	-	6 124							-	300	11	450	16	424	15	400	14	450	16	2 024	1 300	1 600	1 200	-	-	-	
	Внутренние отделочные работы жилая часть																												
	Штукатурка	м2	-	2 500							-											-	200	2 300	-	-	-	-	
	Стяжка	м2	- 3 019,70	19 185							-											-	6 751	6 750	8 704	-	-	-	
	Шпатлевка	м2	-	25 000							-											-	-	-	10 500	14 000	500	-	
	Плитка	м2	8 155,32	13 355							-											-	-	-	2 600	2 600	-	-	
	Обои	м2	#	43 025							-											-	-	-	-	-	-	-	
	Окраска	м2	-	7 468							-											-	-	-	-	-	7 468	-	
	Линолеум	м2	#	16 297							-											-	-	-	-	-	-	-	
	Двери - квартирные	шт	-	360							-											-	-	-	225	135	-	-	
	Двери моп	шт	-	133							-											-		133		-	-		
	Амстронг	м2	-	2 200							-											-				-	2 200		
	натяжные потолки	м2	#	17 860							-											-	-	-	-	-	-	-	
	Межкомнатные двери	м2	1 372,00	1 372							-											-	-	-	-	-	-	-	
	Расходы на внутренние инженерные системы																												
	Монтаж лифтового оборудования	шт	-	4	монтаж направляющих 2 лифта					2	-									2	6	2	2	-	-	-	-	-	
	Внутренние сантехнические работы жилая часть	%	-	100					5	8	5	5	8	5	8	5	8	5	8	5	8	25	10	-	5	40	15	-	
	ИТП, ПНС	%	-	100							-											-	80	20	-	-	-	-	
	Внутренние электромонтажные работы жилая часть	%	-	100	Заказ оборудования						-											-	20	30	20	20	10	-	
	Системы вентиляции жилая часть	%	-	100			5	8	5	8	10	5	8	5	8	5	8	5	8	5	8	25	-	35	-	30	-	-	
	Автоматизация системы дымоудаления, система пожарной сигнализации, домофонизация,	%	-	100							-											-	-	-	30	70	-	-	
	Расходы на наружные сети																												
	Расходы на благоустройство и озеленение																												
	Благоустройство	%	-	100							-											-	-	-	-	80	20	-	
	Озеленение	%	-	100							-											-	-	-	-	30	70	-	
	Малые архитектурные формы	%	-	100							-											-	-	-	-	-	100	-	
	Непредвиденные расходы																												
	Прочие расходы на строительно-монтажные работы																												
	Количество рабочих																												