График производства работ

Многоэтажный жилой дом №2 со встроенными нежилыми помещениями и инженерным обеспечением в г. Красноярск, Свердловский район, ул. Прибойная 37, строения 6,7», расположенному по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная»

Идентификатор объекта: р-9629

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ответственное лицо		2023																			
				Февраль			Март			Апрель			Май			Июнь			Июль			Август			Сентябрь		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12		
1.1	Подготовительные работы в т ч вывоз мусора	Генподрядчик	План																								
			Факт																								
1.2	Демонтажные работы	Генподрядчик	План																								
			Факт																								
1.3	Усиление железобетонных конструкций Ремонт и восстановления железобетонных конструкций конструкций	Генподрядчик	План																								
			Факт																								
1.4	Земляные работы (вертикальная планировка)	Генподрядчик	План																								
			Факт																								
1.5	Устройство кирпичных стен и перегородк в т ч кирпичные ограждения балкнов Монтаж ж б перемычек	Генподрядчик	План																								
			Факт																								
1.6	Ниши, крыльца, пандус, входы Монтаж металлических лестниц, металлических стермянок и эвакуационные люки Устройство приямков	Генподрядчик	План																								
			Факт																								
1.7	Кровля	Генподрядчик	План																								
			Факт																								
1.8	Полы (черновая и чистовая отделка)	Генподрядчик	План																								
			Факт																								
1.9	Проемы - двери	Генподрядчик	План																								
			Факт																								
1.10	Проемы - окна	Генподрядчик	План																								
			Факт																								
1.11	Мусоропровод	Генподрядчик	План																								
			Факт																								
	Водоснабжение																										
1.12	Трубопроводы	Генподрядчик	План																								
			Факт																								
	Водоотведение																										
1.13	Устройство сантех приборов	Генподрядчик	План																								
			Факт																								
1.14	Трубопроводы	Генподрядчик	План																								
			Факт																								
	Система электроснабжения																										
1.15	Система электроснабжения	Генподрядчик	План																								
			Факт																								
	Система отопления, в т.ч автоматизация																										
1.16	Система отопления	Генподрядчик	План																								
			Факт																								
1.17	Система вентиляции	Генподрядчик	План																								
			Факт																								
	Сети связи																										
1.18	Сети связи	Генподрядчик	План																								
			Факт																								
1.19	Система пожарной сигнализации и оповещения	Генподрядчик	План																								
			Факт																								
	Лифты																										
			План																								

1.19	Система пожарной сигнализации и оповещения	Генподрядчик	План	
			Факт	
	Лифты			
1.20	Монтаж лифтового оборудования, подъемников для МГН	Генподрядчик	План	
			Факт	
	ИТП			
1.21	ИТП, УКУТ, АОВ	Генподрядчик	План	
			Факт	
	Благоустройство			
1.22	Благоустройство	Генподрядчик	План	
			Факт	
1.23	Отделочные работы	Генподрядчик	План	
			Факт	
1.24	Наружное освещение	Генподрядчик	План	
			Факт	
1.25	Витражы	Генподрядчик	План	
			Факт	
1.26	Пусконаладочные работы	Генподрядчик	План	
			Факт	
1.27	ЗОС, непредвиденные затраты (1%)	Генподрядчик	План	
			Факт	

СОГЛАСОВАНО:
ООО "Технический заказчик Фонда развития территорий"
Руководитель ОП "Красноярск"

_____/ В.В. Литвинюк

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный подрядчик ООО "ПАРТНЕР"

Директор _____ /А.В. Рациборовская